

GKG Biel-Bienne **Abrechnung Verpflichtungskredit Sanierung Turm / Rosenfenster Pasquartkirche**

Planungsarbeiten 2018, Ausführung April-August 2019

FIBU-Konto 604.5030.03 *Assainissement clocher et rosace*, ab 2019 nach HRM2 Konto 3560.5040.01/604

CFC Travaux / Kostenverteilung nach Baukostenplan (BKP)	Coûts	Budget	Différence
1 Travaux préparatoires / Vorbereitung	2'517.00	540.00	1'977.00
2 Bâtiments / Gebäude	617'801.18	540'520.00	77'281.18
20 Excavation / Baugrube	6'848.45	8'638.00	-1'789.55
21 Gros oeuvre 1 / Rohbau 1	237'990.48	189'950.00	48'040.48
211 échafaudage / Gerüste	112'392.40	101'900.00	10'492.40
216 façade mur / Natursteinarbeiten	116'572.18	82'850.00	33'722.18
22 Gros oeuvre 2 / Rohbau 2	248'990.15	227'555.00	21'435.15
220 vitres / Fenster	133'231.60	128'300.00	4'931.60
23 Installations électriques / Elektroanlagen	18'242.90	23'800.00	-5'557.10
27 Aménagements intérieurs 1 / Ausbau 1	52'580.00	23'340.00	29'240.00
28 Aménagements intérieurs 2 / Ausbau 2	2'148.00	2'400.00	-252.00
29 Honoraires / Honorare	51'001.20	64'837.00	-13'835.80
8 Réserve, env. 20% sur CFC 2 / Reserve	79'258.18	108'940.00	-29'681.82
Total coûts de construction	<u>620'318.18</u>	<u>650'000.00</u>	<u>-29'681.82</u>
Finanzierung / Beiträge	<u>78'210.00</u>		
Kantonale Denkmalpflege Bern			
Nettoinvestition	<u>542'108.18</u>	<u>650'000.00</u>	<u>-107'891.82</u>
<u>Verpflichtungskredit</u>			
GKG-Versammlung 2/18 - 05.12.2018		650'000.00	

